



## PROTOKÓŁ NR 4/2019

z wspólnego posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Jedlni – Letnisko zwołanej w dniu 01.04.2019 roku.

W posiedzenie Komisji udział wzięli radni według załączonej listy obecności, Wykonawca- P. Rajmund Szewczyk właściciel firmy „Fabryka Domów Bogucin”, Inspektor Nadzoru -P. Józef Podgórski oraz mieszkańcy Siczek.

Tematem spotkania był problem mieszkańców Siczek a w konsekwencji pismo mieszkańców ul. Jaśminowej w Siczkach dot: nieprawidłowości przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów, Jedlnia -Letnisko gmina Jedlnia – Letnisko oraz miejscowości Kieszek gmina Pionki – ETAP I;

Komisja na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza, że Wykonawcę zadania inwestycyjnego wyłoniono w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1579, 2018 ze zm.)

W oparciu o w/w postępowanie o nr RIGP. 271.12.2017 jako Inwestor w pkt. 3.1 SIWZ oraz wyjaśnieniach do SIWZ z dnia 22.09.2017 roku Zamawiający określił sposób prowadzenia prac oraz sposób odtworzenia nawierzchni ulic z następujący sposób:

### *Drogi asfaltowe*

- *W pasie rozkopu*
  - *podbudowa dolna z kruszyw naturalnych – 20 cm po zagęszczeniu;*
  - *podbudowa górna z kruszyw naturalnych – 10 cm po zagęszczeniu;*
  - Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych – 4 cm*
- *Na całej szerokości jezdni*
  - *warstwa ścierna z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych – 3 cm*

### *Drogi gruntowe*

- *w pasie rozkopu warstwa dolna z tłucznia kamiennego – 10 cm;*
- *w pasie rozkopu warstwa górna z tłucznia kamiennego – 7 cm*

Mieszkańcy Siczek w piśmie zgłosili problem:

- braku doprowadzenia ul. Jaśminowej do stanu z przed rozpoczęcia prac inwestycyjnych;
- braku doprowadzenia ul. Wrzosowej do stanu z przed rozpoczęcia prac inwestycyjnych;

- braku zagęszczania wykopów zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia;
- braku zapewnienia w trakcie realizacji robót między innymi wykonania i utrzymania objazdów i przejazdów w stanie technicznym umożliwiającym ruch kołowy i pieszy ( pkt 1.18 Specyfikacji technicznej), co umożliwiłoby użytkowanie ul. Jaśminowej przez jej mieszkańców, w tym przede wszystkim dojazd do posesji i dostęp do drogi publicznej;
- przerwanie prac przez wykonawcę przy ul. Jaśminowej prawdopodobnie w związku z wycinką drzew, których usytuowanie koliduje z przebiegiem kanału kanalizacji sanitarnej;

Wykonawca wyjaśnił problemy związane z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siczki. Zwrócił również uwagę na brak nadzoru autorskiego przez firmę projektującą sieć w miejscowości Siczki. Według wykonawcy, projektant powinien przewidzieć wymianę gruntu na wszystkich odcinkach dróg.

Inspektor Nadzoru P. Józef Podgórski zobowiązał się do 30.04.2019 roku doprowadzić drogi na których była realizowana instalacja kanalizacji sanitarnej w Siczkach do stanu pierwotnego zgodnie z SIWZ.

Na tym wspólne posiedzenie **Komisji Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Jedlni – Letnisko zakończono:**

Podpisy członków komisji:

1. Katarzyna Baran – przewodnicząca ..... *Katarzyna Baran*
2. Bożena Grad – członek ..... *Bożena Grad*
3. Lech Zgutka – członek ..... *Lech Zgutka*
4. Michał Jaśkiewicz – przewodniczący ..... *Michał Jaśkiewicz*
5. Robert Borkowski – członek ..... *Robert Borkowski*
6. Mieczysław Kaim – członek ..... *M. Kaim*